


Отчет о выполнении государственного задания на 2015 год

по состоянию на 01 октября 2015 года

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Измер.	Значение показателя установленное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение показателя за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированного значения показателя	Источник информации о фактическом значении показателя
1	Реконструкция государственного исторического архива Новгородской области (Великий Новгород)	тыс. руб.	2 102,20	7 234,91	Работы выполнены. Часть работ выполнена в погашение аванса прошлых лет.	Справки формы КС-2, КС-3
2	Реконструкция реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Юрьево" (Великий Новгород)	тыс. руб.	20 000,00	-	Выполнение работ не начались.	
3	Строительство центральной районной больницы (п. Любытино)	тыс. руб.	82 776,40	36 477,52	Выполнение работ идет с отставанием от графика по вине подрядчика.	Справки формы КС-2, КС-3
4	Строительство центра гребного слалома (г. Окуловка)	тыс. руб.	23 883,40	30 341,69	Работы выполнены. Часть работ выполнена в погашение аванса прошлых лет.	Справки формы КС-2, КС-3
5	Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом (г. Окуловка)	тыс. руб.	31 000,00	9 365,67	Выполнение работ идет с отставанием от графика по вине подрядчика.	Справки формы КС-2, КС-3
6	Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом (г. Малая Вишера)	тыс. руб.	25 715,00	12 912,39	Выполнение работ идет в соответствии с графиком.	Справки формы КС-2, КС-3
7	Строительство "под ключ" трех 24-квартирных жилых домов для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, в п. Сырково Новгородского района, в мкр. Кречевицы Великого Новгорода и г. Боровичи Новгородской области.	тыс. руб.	16 494,50	16 494,50	Работы выполнены.	Справки формы КС-2, КС-3
8	Реконструкция стадиона "Центральный" в Великом Новгороде, I этап	тыс. руб.	138 224,50	128 621,13	Выполнение работ идет в соответствии с графиком.	Справки формы КС-2, КС-3
9	Строительство резервуаров противопожарного запаса воды и насосной станции противопожарного снабжения "Психоневрологический интернат на 200 мест в д. Подгорье Маловишерского района Новгородской области" для ОАУСО "Маловишерский психоневрологический интернат Оксочи"	тыс. руб.	12 535,48	2 450,30	Выполнение работ идет в соответствие с графиком, строительство начато в августе 2015 г.	Справки формы КС-2, КС-3
			<b>352 731,48</b>	<b>243 898,11</b>		

Директор ГБУ "УКС НО"



В.Ю. Федоров